



URZĄD MIASTA
SIERADZA



Michał Pabich
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sieradzu

Nasz znak: WIK-I.7013.02.2023

Data: 11.02.2025 r.

Sprawa: interpelacja z dnia 30.01.2025 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą harmonogramu prac przy przebudowie ulic Andresa i Strzelców Kaniowskich oraz przyczynóźnienia realizacji inwestycji, pragnę zauważyć iż przebudowa ww ulic jest częścią szerszego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradz”, obejmującego swoim zakresem ulice Daszyńskiego, Paderewskiego, Braterstwa Broni, Bohaterów Września, Andersa i Strzelców Kaniowskich. W ramach zadania zaplanowano wymianę ponad 16,5 tys. m² chodników i ponad 25, 5 tys. m² nawierzchni dróg. Inwestycja prowadzona jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Pierwotnie umowa podpisana z Wykonawcą zakładała zakończenie inwestycji do końca 2024 r. Przeprowadzone w trakcie realizacji umowy konsultacje społeczne, (w okresach: grudzień 2023 r./styczeń 2024 r. oraz marzec/kwiecień 2024 r.), spowodowały konieczność ponownego przeanalizowania zakładanych pierwotnie rozwiązań projektowych w celu uwzględnienia wniosków i postulatów mieszkańców w zakresie m.in. optymalizacji miejsc postojowych, poprawy komfortu użytkownika przestrzeni publicznej w zakresie komunikacyjnym oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg dla pieszych i rowerów. Zmiana geometrii dróg z wydzieleniem dodatkowych miejsc postojowych i poszerzeniami zatok parkingowych, spowodowało konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury poprzez: zaprojektowanie dodatkowej warstwy wyrównawczej w celu zapewnienia wymaganych spadków umożliwiających prawidłowe odwodnienie dróg, dodatkowych wpustów deszczowych i ścieków z kostki betonowej, zmianę lokalizacji istniejących wpustów wraz z przykanalikami, a także przesunięcia lamp oświetleniowych z przebudową i zabezpieczeniem linii zasilających.

Dodatkowym czynnikiem wydłużającym proces projektowy stała się konieczność uporządkowania kwestii własnościowych gruntów, pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i związanych z przeznaczeniem części gruntów wchodzących w zakres inwestycji.

Wreszcie wykonane badania geologiczne, w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej, wykazały konieczność uwzględnienia dodatkowych elementów wzmacniających trwałość wykonanych prac, takich jak zabezpieczenia nawierzchni asfaltowych przed ponownymi spękaniem odbitymi siatką przeciwspekaniową oraz pełna wymiana podbudowy w miejscach tego wymagających, a także wzmocnienia części chodników poprzez zmianę ich konstrukcji i zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej na połączeniach nowych elementów z istniejącymi. Biorąc pod uwagę złożoność przytoczonej powyżej problematyki, Zamawiający wyraził zgodę na przedłużenie czasu realizacji umowy do 15.11.2025 r.

W celu usprawnienia procesu pozyskiwania stosownych pozwoleń na realizację robót drogowych oraz jak najszybszego rozpoczęcia prac na mniej problematycznych odcinkach, inwestycja została podzielona na następujące etapy:

Z1E1 Remont nawierzchni dróg i chodników w obrębie ul. Daszyńskiego (zgłoszenie robót)

Z1E2a Remont nawierzchni dróg i chodników w obrębie ul. Paderewskiego (zgłoszenie robót)

Z1E2b Remont nawierzchni dróg i chodników w obrębie ul. Paderewskiego 13 (zgłoszenie robót)

Z2E1 Rozbudowa nawierzchni dróg i chodników w obrębie ul. Strzelców Kaniowskich i ul. Andersa (pozwolenie na budowę)

Z2E2 Remont nawierzchni dróg i chodników w obrębie ul. Andersa z parkiem kieszonkowym (zgłoszenie robót)

Z2E3a Remont nawierzchni dróg i chodników w obrębie ul. Braterstwa Broni (zgłoszenie robót)

Z2E3b Rozbudowa ul. Braterstwa Broni (pozwolenie na budowę)

Z2E4 Budowa sieci oświetlenia w ramach inwestycji (zgłoszenie robót wraz z decyzją lokalizacyjną).

Obowiązujący harmonogram przewiduje prowadzenie robót w obrębie ulicy Andersa i Strzelców Kaniowskich w okresie od sierpnia do listopada 2025 r.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała

Sporz. w 3 egz.

Egz. nr 1 - adresat

Egz. nr 2 - Biuro Rady Miejskiej w/m

Egz. nr 3 - a/a

